

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA À OBRA DO CAPS

Conselho Municipal de Saúde de Monte Negro – RO

Obra: Construção do CAPS

Data da visita: 13/01/2026

Local: Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

1. Objetivo da Visita

O presente relatório tem por objetivo registrar a visita técnica realizada pelos membros do Conselho Municipal de Saúde à obra do CAPS, com a finalidade de acompanhar o andamento da execução, verificar as condições estruturais e observar a conformidade dos serviços realizados até o momento.

2. Descrição da Visita

Durante a visita, constatou-se que a obra encontra-se com aproximadamente 85% (oitenta e cinco por cento) de execução concluída, apresentando bom andamento e organização dos serviços.

Não foram identificadas irregularidades na execução da obra, estando os trabalhos em conformidade com o projeto e as especificações técnicas previstas.

O técnico responsável, Sr. Bismarck Costa Bispo juntamente com os engenheiros da Prefeitura Municipal Eliton Lopes de Souza e Arnaldo Adriano Peixoto Amorim, acompanharam integralmente a visita, prestando esclarecimentos e respondendo a todas as perguntas formuladas pelos conselheiros, demonstrando domínio técnico e transparência quanto ao andamento da obra.

3. Informações Complementares

Foi informado que a empresa responsável pela execução da obra irá solicitar prorrogação do prazo de entrega, em razão do período chuvoso, o qual ocasionou atrasos principalmente nos serviços realizados na área externa.

Ressalta-se que tal situação decorre de fatores climáticos e não de falhas técnicas ou administrativas.


4. Registro Fotográfico

A seguir, apresentam-se os registros fotográficos da visita técnica:

Foto 01 –



Foto 02 –




CMS/MN – Rua Mato Grosso, nº 2986, setor 02
Prédio Secretaria Municipal de Saúde, Monte Negro/RO - CEP: 76888-000
(69)3530-3087 , Email: cms_diretoremn@hotmail.com

Foto 03 –



Foto 04 –



5. Orientação Técnica dos Engenheiros

Durante a visita, os engenheiros presentes sugeriram que a instalação dos aparelhos de ar-condicionado seja realizada antes da finalização completa da obra e da saída definitiva da empresa responsável.

Tal medida tem como objetivo possibilitar que, caso surja qualquer intercorrência ou necessidade de adequação durante as instalações, a construtora ainda esteja presente no local para prestar o suporte técnico necessário, garantindo a correta execução dos serviços e evitando retrabalhos futuros.

6. Conclusão

Conclui-se que a obra do CAPS encontra-se em fase avançada de execução, com percentual significativo concluído e sem apresentação de irregularidades. Os serviços estão sendo realizados de forma adequada e acompanhados por responsável técnico capacitado.

O Conselho Municipal de Saúde seguirá acompanhando o andamento da obra até sua conclusão final.

Assinaturas:

Conselheiro(a): Fernanda Damasceno Aquino

Conselheiro(a): Janete Gonçalves da Silva

Conselheiro(a): Ana Luíze Galdas

Conselheiro(a): Marinete Ferreira

Conselheiro(a): Bruno Stephano Ferreira da Silva

Conselheiro(a): _____

Monte Negro – RO, 22 de Janeiro de 2026.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE MONTE NEGRO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **LAILA PALOMA DE MELO SANTOS**, CPF: 057.66*. **2-*2 em **22/01/2026 12:50:16**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1246.6750.615E.H36V.4156**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **2.A77.0DE** - Tipo de Documento: **RELATÓRIO TÉCNICO - Nº 1/2026**

Elaborado por **LAILA PALOMA DE MELO SANTOS**, CPF: 057.66*. **2-*2 , em **22/01/2026 - 12:50:16**

Código de Autenticidade deste Documento: 12U4.8K50.3156.R36H.6684

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento>

